

Overzicht Site Acceptance Testen voor mijlpaal 31/08/2019 (Milestone 3A). Actualisatie per 01/10/2019 in rood.

SAT	Omschrijving SAT protocol	Bouwdelen	Belangrijkste functies	Betrouwbaarheid onderliggende keuringen (ITP-s en IBS)	Resultaten SAT protocol (technisch)	SAT protocol representatief voor geheel (functioneel)	Belangrijkste opmerkingen, restpunten en toelichtingen	Risico functioneren zkh indien niet gereed op 15/11?
ES-01	Trafo's	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
ES-02a, b	Hoofd verdeelinrichtingen	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Onderspanningsrelais onbetrouwbaar Certificaten vermogensschakelaars ontbreken Meldingen GBS nog niet gekeurd Ongewijzigd	Nee, mits beheersmaatregel
ES-03	Onder verdeelinrichtingen	Alle	Alle	Laag	Niet geaccepteerd is H3, rest geaccepteerd met restpunten. Geaccepteerd met restpunten	Ja	NEN1010 metingen ontbreken Delen A, H2, H3 niet gereed voor SAT Medische (K2 en K3) verdeelkasten niet gekeurd Meldingen GBS nog niet gekeurd. Ongewijzigd, alleen kasten H3.0 ter toetsing aangeboden	Hoog, er wordt hard aan gewerkt Medische (K2 en K3) verdeelkasten nog keuren
ES-04	Medische aarding	Alle	Verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, poliklinische behandelruimtes, SEH	Laag	Niet geaccepteerd, documenten en montage niet gereed	Ja	NEN 1010 metingen ontbreken Rapportages EC-01, EC-02a en EC-02b niet overlegd Klemstroken aarding (ICK's) grotendeels vervangen. Risicoanalyse en plan van aanpak niet ontvangen Aanvang gemaakt met vervanging van correcte WCD SAT niet ter toetsing aangeboden	Hoog, er wordt hard aan gewerkt
ES-06	NoodStroom Aggregaten	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Brandstofinstallatie nog niet gereed en niet gekeurd Meldingen GBS nog niet gekeurd Naast lekkage dieselleidingen ook funderingsprobleem dieseltank	Nee
ES-07	No Break's	F, H2, H3, parking	MER en SER-s, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, Security, Crisis	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Melding GBS nog niet gekeurd Ongewijzigd	Nee
ES-09	Verpleegoproep (VOS)	Alle	Verpleging, IC, CCU	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Medisch alarmering MA4 niet gereed en niet getest Ongewijzigd	Nee
ES-11	Interlock	Alle	Toegangen gebouw, Isolatiekamers verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	Laag, IBS is vinklijst opgesteld door BNI	Niet geaccepteerd	Nee, één keuring per deursoort icm veel restpunten niet representatief voor werking Interlock	Functionaliteit gehele interlock niet aangetoond, oa: Melding uitgeschakelde interlock naar GBS / luchtbehandeling ontbreekt Signalering uitgeschakelde interlock voor verpleging ontbreekt Werking deurdrangers en sloten niet aangetoond. Restpunten laagspanning deels weggewerkt. Rest ongewijzigd	Hoog, onduidelijk of aanpassingen aan installatie onderdelen nodig zijn om te voldoen aan eisen
ES-13	Ontruimingsinstallatie	Alle	Alle	IBS EI-04 (ontruiming) en EI-09 (paging) niet aangetroffen en niet overhandigd	Niet geaccepteerd	Ja	Testen flitslampen en slow whoop niet uitgevoerd SAT niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Laag
ES-14	Intercom	Alle	Toegangen en bijzondere functies	IBS ontbreekt, 1 ^e SAT niet geaccepteerd, herkansing	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Laag
WS-02	Hydrofoor (en demiwater)	F, H2	Alle	Hoog, ITP Noordzij	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
WS-03	Tapwater + ultrafiltratie	F	Alle	Hoog ITP Noordzij, FAT Ultrafiltratie afgehandeld	Niet geaccepteerd, herstelwerk warm tapwater	Ja	Herstelwerk warmwater loopt vanaf 28/8. Warm water aanwezig SAT niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Nee
WS-04	Medische gassen (ITP-win-001)	Alle	Verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, poliklinische behandelruimtes, SEH	Hoog, ITP Winkels	Stoppunten H1 en H3 nog niet 3 ^e en 4 ^e lijns gekeurd	Ja	Meldingen GBS werken aantoonbaar niet (zie WS-17) Medische gaskasten niet gereed en niet gekeurd Keuringen uitvoeren en rapporteren. Veel gasaansluitingen niet gecentreerd in afdekplaat bedwandpanelen en medische goten waardoor onbruikbaar	Hoog, signaleringen gaskasten Kritischer geworden qua doorlooptijd

SAT	Omschrijving SAT protocol	Bouwdelen	Belangrijkste functies	Betrouwbaarheid onderliggende keuringen (ITP-s en IBS)	Resultaten SAT protocol (technisch)	SAT protocol representatief voor geheel (functioneel)	Belangrijkste opmerkingen, restpunten en toelichtingen	Risico functioneren zkh indien niet gereed op 15/11?
WS-05	Luchtbehandeling	Alle	Alle	Hoog, ITP-s Trapenberg en IBS- en Verhulst	Niet ter acceptatie aangeboden	Ja	Enkele VAV-s te vervangen in B, C en H1 SAT niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Nee
WS-06	Afzuigventilatoren	Alle	Alle	Hoog, ITP-s Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
WS-08	GekoeldWaterInstallatie (opwekking)	F	Alle	IBS- Carrier	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
WS-09	GekoeldWaterInstallatie (distributie)	Alle	Alle	ITP Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
WS-10	SER koeling	Alle	Alle	ITP Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Geen relevante Ongewijzigd	Nee
WS-14	Drukhiërarchie (installatie)	Alle	Toegangen gebouw, Isolatiekamers verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	ITP Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Ja	H1 niet gekeurd, Scopenreiniging nog uitvoeren	Middel, functionaliteit hangt samen met ES-11 en WS17
WS-15	Regelkasten	Alle	Alle	Hoog, ITP Reme beschouwd als IBS voor WS-17	Niet apart aangeboden onderdeel van WS-17	Ja	Restpunten onder WS-17	Nee
WS-17	GBS / BMS	Alle	Alle	Hoog, ITP Reme, diverse WS-en en ES-en	SAT door BNI afgebroken	Ja	Protocol inclusief controle regelkasten geheel opnieuw uitvoeren, HVAC deel GBS wel grotendeels gereed. Wordt sinds week 39 systematisch gecontroleerd. SAT niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Hoog
ITP-66	Drukhiërarchie (bouwkundig)	Alle	Toegangen gebouw, Isolatiekamers verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	Middel werkzaamheden / sparingen binnenwanden niet gereed	Voorlopige rapportage Deerns 31/8 met restpunten	Ja	BNI rapporteert: <ul style="list-style-type: none"> Kleine ruimtes voldoen niet Scopenreiniging voldoen niet (met name door Getinge!) CSA Karrenwas deel nog testen ITP niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Middel
SIT-1a	Powerdown deel 1	Alle	Alle	Hoog, diverse ES-en	Geaccepteerd met restpunten	Ja	Restpunten als leerpunten voor SIT Powerdown deel 2	Nee
SIT-1b	Powerdown deel 2	Alle	Alle	Hoog, diverse ES-en	Nog niet uitgevoerd, gepland medio oktober	Ja ?? nog niet vastgesteld		
VMA	Validatie HCK	D-1	HCK	Hoog	Documenten validatie Medische Ruimte ontvangen 31/8	Ja	Uitnodiging van BNI voor test op 4/9 op 3/9 geannuleerd ivm beeldplaatje GBS, niet gereed	Hoog
VMA	Validatie CSA	H2-2	CSA	Hoog	Documenten validatie Medische Ruimte ontvangen 31/8	Ja	Uitnodiging van BNI test op 4/9 op 3/9 geannuleerd ivm beeldplaatje GBS, niet gereed	Hoog